



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

SERVIZIO TECNICO LL.PP. Determinazione del Responsabile

N° 85

del 26/02/2024



Oggetto: LAVORI DI "PNRR M2C4-I2.2 – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'SILVIO PELLICO'" – CUP: B98H23000480006. APPROVAZIONE STATO FINALE e CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10 e l'articolo 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e 177 in materia di competenze degli organi e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa;

NELL'ESERCIZIO delle funzioni di cui all'articolo 109 comma 2 del T.U.E.L.;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed i seguenti atti:

- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2023 Approvazione Bilancio di previsione triennale 2024/2026*
- *deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 20/12/2023 Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026 – Approvazione*

VISTO il decreto del Sindaco n. 34 in data 29/12/2022 con il quale la sottoscritta Arch. Federica Cervini è stata nominata Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici, Manutenzione, Progettazione e Cimiteri" e Referente per l'Energia e Sicurezza;

RICONOSCIUTA la propria competenza riguardo al procedimento in esame ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

VISTI:

- l'art. 1, comma 29, della Legge 27.12.2019 n. 160 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" il quale prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;
- il Decreto Direttoriale del 30.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno il quale, in attuazione di quanto stabilito dalla citata Legge di Bilancio, dispone l'assegnazione ai Comuni – per ciascuno dei predetti anni, di



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

contributi diversificati per fascia di popolazione residente finalizzati alla attuazione di interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- il Programma "Next Generation EU" deliberato dal Consiglio Europeo in data 21.07.2020, concernente la istituzione all'interno del bilancio europeo 2021/2027 di apposito fondo per sostenere gli Stati membri dell'Unione Europea colpiti dalla pandemia da Covid-19 e quale strumento di ripresa e rilancio economico europeo volto a risanare le perdite causate da tale pandemia;
- la Legge 30 dicembre 2020, n° 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare, l'art. 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrative-contabili per la gestione delle risorse provenienti dal bilancio europeo per l'attuazione del citato Programma Next Generation EU, nonché le modalità di rendicontazione;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT61/21 del 14 luglio 2021, composto da sei missioni da attuare con i finanziamenti del predetto Fondo;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
- il Decreto Ministeriale 06 agosto 2021 con il quale il Ministero dell'Economia e della Finanza ha disposto l'assegnazione, a favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del PNRR, delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi medesimi e corrispondenti "milestone" e "target", affidando in particolare al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, all'interno della quale sono confluite – tra l'altro - le linee di intervento di cui all'art. 1 commi 29 e seguenti della Legge n° 160/2019;
- il D.L. 06.11.2021, n° 152 convertito nella Legge 29.12.2021, n° 233 recante le norme per un corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR, ed in particolare l'art. 20, con il quale sono state impartite esposte disposizioni circa gli "interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio", tra cui l'onere per i Comuni beneficiari delle risorse di cui agli artt. 29 e 29-bis della citata Legge n° 160/2019, di utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate negli anni dal 2020 al 2024, per investimenti destinati all'efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con Circolare 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

RILEVATO:

- che i Comuni beneficiari delle risorse e soggetti attuatori dei progetti ricompresi nella suddetta linea di finanziamento sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione della misura, tra cui: * gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal D. Lgs. n° 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n° 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione prevista dall’art. 34 del Regolamento UE 2021/241, da attuare mediante inserimento nella documentazione progettuale e negli atti e documenti inerenti all’intervento da attuare, dell’emblema dell’Unione Europea e di esplicita indicazione *“finanziato dall’unione Europea – NextGenerationEU”*;
- l’obbligo di rispetto dei principi di perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani e di superamento dei divari territoriali;
- l’obbligo di rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH – Do No Significant Harm) di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e successiva Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante orientamenti tecnici sull’applicazione di detto principio e secondo quanto riportato nella Circolare 30 dicembre 2021, n° 32, del Ministero dell’Economia e della Finanza – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- gli obblighi in materia contabile, quali: l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario UE EURATOM 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, e l’adozione di sistema di gestione informatizzata di tutte le transazioni inerenti il progetto al fine assicurare piena tracciabilità dell’utilizzo delle risorse PNRR;
- l’obbligo di espletamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto attraverso il sistema informatico ReGiS;

RILEVATO che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino ha disposto l’utilizzo del contributo del quale è destinatario per l’anno 2023 in base ai predetti criteri di ripartizione – pari a complessivi € 70.000,00 alla esecuzione di intervento di installazione di impianto fotovoltaico a struttura rigida su tetto a falda inclinata del fabbricato ovest della Scuola secondaria di primo grado “Silvio Pellico” posta nel Capoluogo, finalizzato alla produzione di energia per il soddisfacimento del fabbisogno dell’istituto scolastico e con cessione dell’eventuale eccedenza alla rete di distribuzione nazionale – in regime di “scambio sul posto”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 90 in data 07.08.2023 – esecutiva - è stato approvato il progetto esecutivo del descritto intervento ricompreso – come sopra evidenziato – nella Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e denominato *“PNRR M2C4-I2.2 – Lavori di installazione di impianto*



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

fotovoltaico a servizio della Scuola secondaria di primo grado "Silvio Pellico" – identificato dal CUP: B98H23000480006, redatto dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione, verificato e validato dal Responsabile del Servizio medesimo con Verbale in data 07.08.2023, e risultante nell'importo complessivo di € 70.000,00 articolato come riportato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Q. E. PROGETTO
Importo lavori "a corpo"	€ 44.327,54
Oneri per la sicurezza	€ 5.261,87
Importo mano d'opera	€ 10.553,80
IVA 10% su lavori, oneri sicurezza e quota mano d'opera	€ 6.014,32
Spese tecniche (coordinamento sicurezza in esecuzione compresi contributo CNPAIA 4% ed IVA 22%)	€ 2.283,84
Incentivi art. 95 commi 3 e 5 D. Lgs. 36/2023	€ 1.202,86
Altre spese (pubblicità)	€ 355,77
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 70.000,00

DATO ATTO che la documentazione del suddetto progetto si conforma ai principi generali del PNRR e ne prevede l'applicazione con riferimento all'intervento da realizzare; nello specifico il progetto assicura:

- il rispetto delle condizionalità e dei requisiti connessi alle misure del PNRR;
- il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH): il progetto è classificato in Regime 1 – "contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento", con applicazione delle prescrizioni, verifiche e controlli dettagliati nella Scheda Tecnica 12 associata allo specifico Investimento, come illustrato nella Circolare Ministeriale 13.10.2022, n° 33 e riportato nell'elaborato di progetto "Relazione di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento e rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH)";
- il contributo agli obiettivi climatici e digitali (tagging): il progetto appartiene alla misura/sub-misura M2C4-I2.2 per la quale l'"Allegato VI e VII" al Regolamento UE 2021/241 prevede coefficiente TAG pari a quaranta con importo di contribuzione pari ad € 1.200.000.000,00 per il campo di intervento di sostegno al clima e coefficiente TAG "non applicabile" con importo di contribuzione pari a zero, per il campo di intervento di sostegno al digitale. Il progetto stima un risparmio sul consumo annuo di energia primaria di 23,02 MWh/anno – Capacità operativa di produzione di energia: potenza installata 19,55KW;
- l'applicazione del D.M. 23.06.2022 n° 256, concernente disciplina dei criteri ambientali minimi da adottare per l'affidamento di servizi di progettazione e per l'affidamento di lavori per interventi edilizi (CAM Edilizia), come illustrato in specifico elaborato del progetto "Relazione CAM";

DATO ATTO inoltre che nella documentazione progettuale risultano altresì contenute prescrizioni in ordine alla applicazione dei principi trasversali del PNRR concernenti le pari opportunità - generazionali e di genere - e l'inclusione lavorativa di persone con disabilità; in particolare all'art. 8, paragrafo 8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista la



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

deroga agli obblighi stabiliti per il conseguimento delle suddette finalità dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31.05.2021, n° 77, convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021, n° 108, per le seguenti motivazioni:

- modesto importo del contratto, da affidare mediante affidamento diretto con consultazione di unico operatore economico;
- scarsa disponibilità di mano d'opera femminile nel settore delle costruzioni;
- necessità di esperienza e di particolari abilitazioni professionali (D.M. n° 37/2008);

RICORDATO che con determinazione del Servizio Contratti – Appalti n° 497 in data 08/09/2023 è stato deciso:

- **DI APPROVARE** per quanto esposto in narrativa, l'esito della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n° 36/2023 ed ai sensi del D.L. n° 77 convertito nella Legge n° 108/2021, indetta con richiesta di offerta a trattativa diretta - RdO/TD n° 3712830 – lettera-invito prot. n° 0011425 in data 28.08.2023 – che si allega al presente atto quale parte integrante –, esperita nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) secondo il criterio del minor prezzo offerto e rivolta ad operatore economico qualificato appositamente individuato: **Impresa Rebecchi Multimedia srl**, abilitato ad operare su detto strumento elettronico di acquisto e negoziazione, registrato al Bando "Lavori" - area merceologica "Lavori di manutenzione e opere pubbliche" – "Opere generali" - Categoria OG9 – "Impianti per la produzione di energia elettrica" – categoria prevalente – CPV:09331200-0 moduli fotovoltaici solari; CPV: 45232221-7 sottostazione di trasformazione;
- **DI DISPORRE**, quindi – ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n° 36/2023 - l'aggiudicazione definitiva dei descritti lavori a favore della **Impresa REBECCHI MULTIMEDIA srl – avente sede in Rivergaro (PC), Via della Fornace, 22 - P.IVA/C.F.: 01233590338** – essendosi conclusi, e con esito positivo, gli accertamenti in capo a detto operatore economico in ordine al possesso dei requisiti generali e della qualificazione tecnico-professionale necessari per l'esecuzione dell'intervento, nonché in merito all'assenza di cause o condizioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza e sotto riserva di legge del 09/09/2023 - ai sensi dell'art. 32 comma 8 ultimo capoverso del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n° 120/2020;
- il contratto di appalto repertorio n. 431 del 20/11/2023;
- Il verbale di conclusione dei lavori in data 18/12/2023 con il quale si disponeva altresì l'esecuzione di lavori marginali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 D.M. 7.03.2018, n. 49 ed art. 14 c. 8 del C.S.A, entro un termine assegnato;



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

- Il verbale di avvenuto accertamento circa l'esecuzione dei lavori marginali di cui sopra con conferma della data del 10/01/2024 quale data di conclusione dei lavori;

DATO ATTO che i lavori risultano eseguiti nei termini previsti dal CSA;

VISTA la documentazione contabile predisposta dal direttore dei medesimi – riferita allo Stato Finale redatta in data 19/02/204 – firmata senza riserva dall'appaltatore e costituita da:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato finale risultante nell'importo lavori di € 59.123,68 (pari al 100,00%), al netto del ribasso d'asta del 2,30% e comprensivi dell'importo di Euro 5.261,87 (pari al 100,00%) per oneri per la sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento della rata n. 1 corrispondente allo Stato Finale redatto dal RUP in data 21/02/2023 nel quale si certifica che ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 64.710,87 i.v.a. 10% compresa;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente nonché ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 ed ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., che non sussistono per la sottoscritta, in ordine a quanto disposto con il presente atto, situazioni di conflitto di interessi o situazioni che determinino obbligo di astensione dall'assunzione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

DATO ATTO che non si rende necessario il parere di regolarità contabile, già reso in sede di impegno della relativa spesa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la documentazione contabile inerente all'esecuzione dei LAVORI "PNRR M2C4-I2.2 – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'SILVIO PELLICO'" – CUP: B98H23000480006, rilasciata dal direttore dei lavori medesimi riferita allo stato finale redatta in data 19/02/204 – firmata senza riserva dall'appaltatore e costituita da:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

- sommario del registro di contabilità;
- stato finale risultante nell'importo lavori di € 59.123,68 (pari al 100,00%), al netto del ribasso d'asta del 2,30% e comprensivi dell'importo di Euro 5.261,87 (pari al 100,00%) per oneri per la sicurezza;

2. DI APPROVARE il certificato di pagamento della rata n. 1 corrispondente allo Stato Finale redatto dal RUP in data 21/02/2023 nel quale si certifica che ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 64.710,87 i.v.a. 10% compresa;

3. DI DISPORRE altresì la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "amministrazione trasparente" – provvedimenti dei dirigenti" del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 dello stesso D. Lgs.vo n° 33/2013 e s.m..

Vice Responsabile Ufficio Tecnico e LLPP DEL
SERVIZIO

Cervini Federica / ArubaPEC S.p.A.

Firmato digitalmente